



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE
10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78

KLASA: 406-01/16-03/53
URBROJ: 526-07-01-02/2-16-3
Zagreb, 14.10.2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

PREDMET NABAVE : Uređenje i adaptacija kontejnera, 12 kom

Vrsta postupka: bagatelna nabava sukladno članku 7. Upute o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 406-01/14-03/01, URBROJ: 526-07-02-02/1-14-1 od 22. siječnja 2014. godine i Dopune Upute o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 406-01/14-03/01, URBROJ: 526-07-02/1-14-3 od 15. svibnja 2014. godine sukladno izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 143/2013) objavljena na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva / područje rada / Robne zalihe / Javna nabava i natječaji / Bagatelna nabava.

Ev. broj nabave: 21/2016/E-BN

POMOĆNIK MINISTRA

Ivo Milatić, dipl.oec.



1. OPĆI PODACI

1.1. Naziv i sjedište Ravnateljstva:

Ministarstvo gospodarstva – Ravnateljstvo za robne zalihe

Adresa: Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

OIB:22413472900, MBS: 2831074

Broj telefona.: +385-1/6106-130

Broj telefaksa: +385-1/6109-132

Internetska adresa: www.mingo.hr

IBAN: HR 1210010051863000160

1.2. **Kontakt osobe:** Stjepan Raič, voditelj Službe za robne zalihe, 01/6106-775, stjepan.raic@mingo.hr, Samir Šahinović, voditelj Odjela 01/6106-094, e-mail: samir.sahinovic@mingo.hr, Služba za robne zalihe, Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode, Dijana Borković, 01/6106-778, e-mail: dijana.borkovic@mingo.hr

1.3. **Vrsta postupka:** bagatelna nabava temeljem članka 7. Upute o provedbi postupka KLASA: 406-01/14-03/01, URBROJ: 526-07-02/1-14-1 od 22. siječnja 2014. godine Dopune Upute o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 406-01/14-03/01, URBROJ: 526-07-02/1-14-3 od 15. svibnja 2014. godine javne nabave bagatelne vrijednosti sukladno izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 143/2013), objavljena na Internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva / područje rada/ Robne zalihe/javna nabava i natječaji/ bagatelna nabava

1.4. **Evidencijski broj nabave:** 21/2016/E-BN

1.5. **Datum objave poziva na Internet stranici Ministarstva gospodarstva / Područje rada/ Robne zalihe/ Javna nabava i natječaji/bagatelna nabava:** 18.10.2016. godine.

1.6. **Rok, način i uvjeti plaćanja:** Plaćanje se obavlja u roku 15 dana od dana izdavanja računa, po izvršenim ugovornim obvezama. Plaćanje se obavlja na žiro-račun odabranog ponuditelja. Predujam i traženje sredstava osiguranja plaćanja isključeni su.

2. PREDMET NABAVE

Predmet nabave: Uređenje i adaptacija kontejnera, 12 kom

2.1. Opis predmeta nabave:

Uređenje i adaptacija 12 kontejnera prema specifikaciji iz Troškovnika iz ovog Poziva za dostavu ponude

Kontejneri se nalaze u skladištu u Sesvetama, te je iste potrebno prevesti na lokaciju izvršenja predmeta nabave , a po izvršenju u skladište u Glini. Za istovar u skladište u Glini, odabrani Ponuditelj sam mora organizirati istovar, te imati manipulativnu opremu (viličar) za smještaj kontejnera unutar skladišne hale.

2.2. Mjesto izvršenja : Lokacija odabranog Ponuditelja

2.3. Rok izvršenja: 30 dana

2.4. Za uvid u stanje kontejnera, prethodno se javiti Ravnateljstvu.

3. UPUTA ZA DOSTAVU PONUDE

Ponuda mora sadržavati popunjeni ponudbeni list i dokumente kojima ponuditelj dokazuje tražene uvjete.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

3.1. Dokazi sposobnosti:

A) Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti:

- Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kao dokaz postojanja odgovarajuće pravne i poslovne sposobnosti, ne stariji od tri mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponude na web stranici,
- potvrda ili uvjerenje o nekažnjavanju ili Izjava koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt, izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponude na web stranici,
- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave poziva za dostavu ponude na web stranici
- podatak o solventnosti, dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave poziva za dostavu ponude na web stranici.

B) Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti:

- Popis izvedenih istih ili sličnih radova u posljednjih tri (3) godine
- Potvrda o uredno ispunjenim ugovornim obvezama (najmanje 3)

- Dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, ali izabrani ponuditelj u obvezi je dostaviti originale na uvid

3.2. Ponudbeni list mora sadržavati:

- naziv i sjedište Ravnateljstva
- naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB, broj računa
- navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost,
- adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, broj telefona, broj faksa,
- kontakt osoba ponuditelja,
- predmet nabave,
- cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupnu cijenu ponude sa PDV-om,
- datum i potpis ponuditelja,
- rok izvršenja,
- rok valjanosti ponude,
- jamstveni rok

3.3. Način dostavljanja ponuda: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Ministarstvo gospodarstva-Ravnateljstvo za robne zalihe, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

- a) naziv i adresa naručitelja,
- b) – naziv i adresa ponuditelja,
- c) – evidencijski broj nabave, 21/2016/E-BN
- d) – naziv predmeta nabave, – naznaka »ne otvaraj«.

3.4. Rok za dostavu ponude: Ponude treba dostaviti najkasnije do 25.10. 2016. godine, do 10:00 sati na adresu: Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, neposredno na urudžbeni zapisnik Ravnateljstva, preporučenom poštom ili osobnom dostavom.

Ponude se upisuju u Upisnik o zaprimanju ponuda prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik o zaprimanju ponuda sastavlja i potpisuje za to ovlaštena osoba Ravnateljstva. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda. Na zahtjev ponuditelja naručitelj će izdati potvrdu o zaprimanju ponude. Na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje se redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

3.5. Otvaranje ponuda će biti javno.

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda održat će se na dan 25.10.2016. godine u 10:00 sati u Ministarstvu gospodarstva - Ravnateljstvu za robne zalihe, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, u dvorani za sastanke, 2. kat.

Sukladno članku 20. Upute o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti, Ponude javno otvaraju najmanje 3 (tri) člana Povjerenstva i o tome sastavljaju zapisnik. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlaštene predstavnici ponuditelja i druge osobe. Ovlaštene predstavnici ponuditelja predaju svoje ovlasti tj. dokaze o pravu zastupanja, neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

3.6. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

3.7. Ravnateljstvo može poništiti postupak bagatelne nabave ako:

- postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka bagatelne nabave da su bile poznate prije;
- postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije.

3.8. Ravnateljstvo je obvezno poništiti postupak bagatelne nabave ako:

- nije pristigla nijedna ponuda;
- nakon isključenja, odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

3.9. Donošenje i dostava odluke o odabiru ili odluke o poništenju

Temeljem Upute o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti od 22. siječnja 2014 godine, rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave iznosi 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave objavljuje se na internetskim stranicama Ravnateljstva.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Ravnateljstvo je obvezno bez odgode istovremeno dostaviti svakom

ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mail-om, objavom na internetskim stranicama naručitelja).

Na sve što nije regulirano ovim Uputama ponuditeljima za izradu ponude, Uputom o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti, primjenjivat će se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

4. PONUDBENI LIST

PREDMET NABAVE:

Uređenje i adaptacija kontejnera, 12 kom

Naziv i sjedište ponuditelja	
Adresa	
OIB	IBAN broj
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA NE
Adresa za dostavu pošte	
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt	
E-mail:	
Telefon:	Telefaks:
Mobitel:	
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe ponuditelja	

Uređenje i adaptacija kontejnera , 12 kom cijena u HRK bez poreza na dodanu vrijednost	
Iznos poreza na dodanu vrijednost	
Ukupna cijena ponude u HRK s porezom na dodanu vrijednost:	

Rok izvršenja: _____

Rok valjanosti ponude: _____

Jamstveni rok: _____

U cijenu je uračunat prijevoz kontejnera na lokaciju gdje će se vršiti uređenje kontejnera te isporuka po izvršenju u skladište u Glini.

Datum: _____

Potpis ponuditelja:

M.P.

5. TROŠKOVNIK

KONTEJNER BR.1

r.br.	opis	Jed. mjere	količina	cijena	ukupno
1	Demontaža trulog poda sastavljenog od pvc obloge i iverice, te odvoz otpada na gradski deponij	M2	14,4		
2	Demontaža neupotrebjive vodovodne instalacije i odvoz na gradski deponij	paušal	1		
3	Demontaža oštećenih i neupotrebljivih električnih instalacija, utičnica, kanalica te odvoz na gradski deponij	paušal	1		
4	Demontaža ulaznih vratiju mehanički oštećenih i odvoz na gradski deponij	kom	1		
5	Demontaža svih čeličnih nosača i profila sa vanjske strane kontejnera i odvoz na gradski deponij	Paušal	1		
6	Izrada električnog prihvatnog mjesta na vanjskoj oplati kontejnera	kom	1		
7	Dobava i ugradnja električnog ormarića sa osiguračima u unutrašnjosti kontejnera	komplet	1		
8	Izrada kompletne nove elektro instalacije	komplet	1		
9	Dobava i ugradnja novih utičnica, prekidača i 2 neonske lampe i nakon ugradnje sve ispitati i pustiti u probni rad	komplet	1		
10	Dobava novih ulaznih vratiju kompletno sa kvakom i cilindrom (vrata su od alu. Profila)	kom	1		
11	Dobava i zamjena kvaka na prozorima , te zamjene diht guma sa podešavanjem istih	kom	2		
12	Saniranje rupa na kontejneru na način da se zatvore metalnim pločama	paušal	1		
13	Dobava i montaža novog krova na kontejneru sa podkonstrukcijom	M2	14,4		
14	Brušenje, odmaščivanje ,te nanos temeljnog sloja i završnog sloja boje na vanjskoj strani kontejnera	M2	45		
15	Saniranje trulih dijelova kontejnera na vanjskoj strani	paušal	1		
16	Impregnacija i bojanje unutrašnjosti kontejnera	M2	40		
17	Dobava i ugradnja izolacije koja će se staviti na pod kontejnera	M2	14,4		
18	Dobava i montaža vodootporne ploče (blažujka), te PVC poda	M2	14,4		
19	Dobava i montaža rubnih lajsni	m	17		
	UKUPNO:				

KONTEJNER BR.2

r.br.	opis	Jed. mjere	količina	cijena	ukupno
1	Demontaža trulog poda sastavljenog od pvc obloge i iverice, te odvoz otpada na gradski deponij	M2	14,4		
2	Demontaža namještaja unutar kontejnera i odvoz na gradski deponij	paušal	1		
3	Demontaža oštećenih i neupotrebljivih električnih instalacija, utičnica, kanalica te odvoz na gradski deponij	paušal	1		
4	Demontaža svih čeličnih nosača i profila sa vanjske strane kontejnera i odvoz na gradski deponij	Paušal	1		
5	Izrada električnog prihvatnog mjesta na vanjskoj oplati kontejnera	kom	1		
6	Dobava i ugradnja električnog ormarića sa osiguračima u unutrašnjosti kontejnera	komplet	1		
7	Izrada kompletne nove elektro instalacije	komplet	1		
8	Dobava i ugradnja novih utičnica, prekidača i 2 neonske lampe i nakon ugradnje sve ispitati i pustiti u probni rad	komplet	1		
9	Dobava i ugradnja nove kvake i cilindra na ulaznim vratima	kom	1		
10	Dobava i zamjena kvaka na prozorima , te zamjene diht guma sa podešavanjem istih	kom	4		
11	Saniranje rupa na kontejneru na način da se zatvore metalnim pločama	paušal	1		
12	Dobava i montaža novog krova na kontejneru sa podkonstrukcijom	M2	14,4		
13	Brušenje, odmaščivanje ,te nanos temeljnog sloja i završnog sloja boje na vanjskoj strani kontejnera	M2	45		
14	Saniranje trulih dijelova kontejnera na vanjskoj strani	paušal	1		
15	Impregnacija i bojanje unutrašnjosti kontejnera	M2	40		
16	Dobava i ugradnja izolacije koja će se staviti na pod kontejnera	M2	14,4		
17	Dobava i montaža vodootporne ploče (blažujka), te PVC poda	M2	14,4		
18	Dobava i montaža rubnih lajsni	m	17		
	UKUPNO:				

KONTEJNER BR.3

r.br.	opis	Jed. mjere	količina	cijena	ukupno
1	Demontaža namještaja unutar kontejnera i odvoz na gradski deponij	paušal	1		
2	Demontaža oštećenih i neupotrebljivih električnih instalacija, utičnica, kanalice te odvoz na gradski deponij	paušal	1		
3	Demontaža svih čeličnih nosača i profila sa vanjske strane kontejnera i odvoz na gradski deponij	Paušal	1		
4	Izrada električnog prihvatnog mjesta na vanjskoj oplati kontejnera	kom	1		
5	Dobava i ugradnja električnog ormarića sa osiguračima u unutrašnjosti kontejnera	komplet	1		
6	Izrada kompletne nove elektro instalacije	komplet	1		
7	Dobava i ugradnja novih utičnica, prekidača i 2 neonske lampe i nakon ugradnje sve ispitati i pustiti u probni rad	komplet	1		
8	Dobava i ugradnja nove kvake i cilindra na ulaznim vratima	kom	1		
9	Dobava i ugradnja IZO stakla na ulaznim vratima	kom	1		
10	Dobava i zamjena kvaka na prozorima , te zamjene diht guma sa podešavanjem istih	kom	2		
11	Saniranje rupa na kontejneru na način da se zatvore metalnim pločama	paušal	1		
12	Dobava i montaža novog krova na kontejneru sa podkonstrukcijom	M2	14,4		
13	Brušenje, odmaščivanje ,te nanos temeljnog sloja i završnog sloja boje na vanjskoj strani kontejnera	M2	45		
14	Saniranje trulih dijelova kontejnera na vanjskoj strani	paušal	1		
15	Impregnacija i bojanje unutrašnjosti kontejnera	M2	40		
16	Dobava i montaža rubnih lajsni	m	17		
	UKUPNO:				

KONTEJNER BR.5

r.br.	opis	Jed. mjere	količina	cijena	ukupno
1	Demontaža oštećenih i neupotrebljivih električnih instalacija, utičnica, kanalica te odvoz na gradski deponij	paušal	1		
2	Demontaža nosača klime i antene te odvoz na gradski deponij	paušal	1		
3	Demontaža ulaznih vratiju mehanički oštećenih i odvoz na gradski deponij	kom	1		
4	Demontaža svih čeličnih nosača i profila sa vanjske strane kontejnera i odvoz na gradski deponij	Paušal	1		
5	Izrada električnog prihvatnog mjesta na vanjskoj oplati kontejnera	kom	1		
6	Dobava i ugradnja električnog ormarića sa osiguračima u unutrašnjosti kontejnera	komplet	1		
7	Izrada kompletne nove elektro instalacije	komplet			
8	Dobava i ugradnja novih utičnica, prekidača i 2 neonske lampe i nakon ugradnje sve ispitati i pustiti u probni rad	komplet	1		
9	Dobava novih ulaznih vratiju kompletno sa kvakom i cilindrom (vrata su od alu. Profila)	kom	1		
10	Dobava i zamjena kvaka na prozorima , te zamjene diht guma sa podešavanjem istih	kom	3		
11	Saniranje rupa na kontejneru na način da se zatvore metalnim pločama	paušal	1		
12	Dobava i montaža novog krova na kontejneru sa podkonstrukcijom	M2	14,4		
13	Brušenje, odmaščivanje ,te nanos temeljnog sloja i završnog sloja boje na vanjskoj strani kontejnera	M2	45		
14	Saniranje trulih dijelova kontejnera na vanjskoj strani	paušal	1		
15	Impregnacija i bojanje unutrašnjosti kontejnera	M2	40		
16	Dobava i montaža rubnih lajsni	m	17		
	UKUPNO:				

KONTEJNER BR.6

r.br.	opis	Jed. mjere	količina	cijena	ukupno
1	Demontaža oštećenih i neupotrebljivih električnih instalacija, utičnica, kanalice te odvoz na gradski deponij	paušal	1		
2	Demontaža svih čeličnih nosača i profila sa vanjske strane kontejnere i odvoz na gradski deponij	Paušal	1		
3	Izrada električnog prihvatnog mjesta na vanjskoj oplati kontejnera	kom	1		
4	Dobava i ugradnja električnog ormarića sa osiguračima u unutrašnjosti kontejnera	komplet	1		
5	Izrada kompletne nove elektro instalacije	komplet	1		
6	Dobava i ugradnja novih utičnica, prekidača i 2 neonske lampe i nakon ugradnje sve ispitati i pustiti u probni rad	komplet	1		
7	Dobava i zamjena kvaka na prozorima , te zamjene diht guma sa podešavanjem istih	kom	2		
8	Dobava i montaža kvake sa cilindrom na ulaznim vratima	komplet	1		
9	Demontaža unutarnjih vratiju sa štokom i namještaja	paušal	1		
10	Saniranje rupa na kontejneru na način da se zatvore metalnim pločama	paušal	1		
11	Dobava i montaža novog krova na kontejneru sa podkonstrukcijom	M2	14,4		
12	Brušenje, odmaščivanje ,te nanos temeljnog sloja i završnog sloja boje na vanjskoj strani kontejnera	M2	45		
13	Saniranje trulih dijelova kontejnera na vanjskoj strani	paušal	1		
14	Impregnacija i bojanje unutrašnjosti kontejnera	M2	40		
15	Dobava i montaža rubnih lajsni	m	17		
	UKUPNO:				

KONTEJNER BR.7

r.br.	opis	Jed. mjere	količina	cijena	Ukupno
1	Demontaža oštećenih i neupotrebljivih električnih instalacija, utičnica, kanalice te odvoz na gradski deponij	paušal	1		
2	Demontaža svih čeličnih nosača i profila sa vanjske strane kontejnere i odvoz na gradski deponij	Paušal	1		
3	Izrada električnog prihvatnog mjesta na vanjskoj oplati kontejnera	kom	1		
4	Dobava i ugradnja električnog ormarića sa osiguračima u unutrašnjosti kontejnera	komplet	1		
5	Izrada kompletne nove elektro instalacije	komplet	1		
6	Dobava i ugradnja novih utičnica, prekidača i 2 neonske lampe i nakon ugradnje sve ispitati i pustiti u probni rad	komplet	1		
7	Dobava i zamjena kvaka na prozorima , te zamjene diht guma sa podešavanjem istih	kom	4		
8	Dobava i montaža kvake sa cilindrom na ulaznim vratima	komplet	1		
9	Demontaža unutarnjih vratiju sa štokom i namještaja	paušal	1		
10	Saniranje rupa na kontejneru na način da se zatvore metalnim pločama	paušal	1		
11	Dobava i montaža novog krova na kontejneru sa podkonstrukcijom	M2	14,4		
12	Brušenje, odmaščivanje ,te nanos temeljnog sloja i završnog sloja boje na vanjskoj strani kontejnera	M2	45		
13	Saniranje trulih dijelova kontejnera na vanjskoj strani	paušal	1		
14	Impregnacija i bojanje unutrašnjosti kontejnera	M2	40		
15	Dobava i montaža rubnih lajsni	m	17		
	UKUPNO:				

KONTEJNER BR.10

r.br.	opis	Jed. mjere	količina	cijena	Ukupno
1	Demontaža oštećenih i neupotrebljivih električnih instalacija, utičnica, kanalica te odvoz na gradski deponij	paušal	1		
2	Demontaža svih čeličnih nosača i profila sa vanjske strane kontejnere i odvoz na gradski deponij	Paušal	1		
3	Izrada električnog prihvatnog mjesta na vanjskoj oplati kontejnera	kom	1		
4	Dobava i ugradnja električnog ormarića sa osiguračima u unutrašnjosti kontejnera	komplet	1		
5	Izrada kompletne nove elektro instalacije	komplet	1		
6	Dobava i ugradnja novih utičnica, prekidača i 2 neonske lampe i nakon ugradnje sve ispitati i pustiti u probni rad	komplet	1		
7	Dobava i zamjena kvaka na prozorima , te zamjene diht guma sa podešavanjem istih	kom	3		
8	Dobava i montaža kvake sa cilindrom na ulaznim vratima	komplet	1		
9	Saniranje rupa na kontejneru na način da se zatvore metalnim pločama	paušal	1		
10	Dobava i montaža novog krova na kontejneru sa podkonstrukcijom	M2	14,4		
11	Brušenje, odmaščivanje ,te nanos temeljnog sloja i završnog sloja boje na vanjskoj strani kontejnera	M2	45		
12	Saniranje trulih dijelova kontejnera na vanjskoj strani	paušal	1		
13	Impregnacija i bojanje unutrašnjosti kontejnera	M2	40		
14	Dobava i montaža rubnih lajsni	m	17		
	UKUPNO:				

KONTEJNER BR.11

r.br.	opis	Jed. mjere	količina	cijena	ukupno
1	Demontaža oštećenih i neupotrebljivih električnih instalacija, utičnica, kanalice te odvoz na gradski deponij	paušal	1		
2	Demontaža svih čeličnih nosača i profila sa vanjske strane kontejnera i odvoz na gradski deponij	Paušal	1		
3	Izrada električnog prihvatnog mjesta na vanjskoj oplati kontejnera	kom	1		
4	Dobava i ugradnja električnog ormarića sa osiguračima u unutrašnjosti kontejnera	komplet	1		
5	Izrada kompletne nove elektro instalacije	komplet	1		
6	Dobava i ugradnja novih utičnica, prekidača i 2 neonske lampe i nakon ugradnje sve ispitati i pustiti u probni rad	komplet	1		
7	Dobava i zamjena kvaka na prozorima , te zamjene diht guma sa podešavanjem istih	kom	3		
8	Dobava i montaža kvake sa cilindrom na ulaznim vratima	komplet	1		
9	Demontaža unutarnjih vratiju sa štokom i namještaja	paušal	1		
10	Saniranje rupa na kontejneru na način da se zatvore metalnim pločama	paušal	1		
11	Dobava i montaža novog krova na kontejneru sa podkonstrukcijom	M2	14,4		
12	Brušenje, odmaščivanje ,te nanos temeljnog sloja i završnog sloja boje na vanjskoj strani kontejnera	M2	45		
13	Saniranje trulih dijelova kontejnera na vanjskoj strani	paušal	1		
14	Brušenje i kitanje unutarnjih zidova kontejnera oštećenih od raznih instalacija	M2	15		
15	Impregnacija i bojanje unutrašnjosti kontejnera	M2	40		
16	Dobava i montaža rubnih lajsni	m	17		
	UKUPNO:				

KONTEJNER BR.12

r.br.	opis	Jed. mjere	količina	cijena	ukupno
1	Demontaža oštećenih i neupotrebljivih električnih instalacija, utičnica, kanalica te odvoz na gradski deponij	paušal	1		
2	Demontaža svih čeličnih nosača i profila sa vanjske strane kontejnera i odvoz na gradski deponij	Paušal	1		
3	Izrada električnog prihvatnog mjesta na vanjskoj oplati kontejnera	kom	1		
4	Dobava i ugradnja električnog ormarića sa osiguračima u unutrašnjosti kontejnera	komplet	1		
5	Izrada kompletne nove elektro instalacije	komplet	1		
6	Dobava i ugradnja novih utičnica, prekidača i 2 neonske lampe i nakon ugradnje sve ispitati i pustiti u probni rad	komplet	1		
7	Dobava i zamjena kvaka na prozorima , te zamjene diht guma sa podešavanjem istih	kom	3		
8	Dobava i montaža kvake sa cilindrom na ulaznim vratima	komplet	1		
9	Demontaža unutarnjih vratiju sa štokom i namještaja	paušal	1		
10	Saniranje rupa na kontejneru na način da se zatvore metalnim pločama	paušal	1		
11	Dobava i montaža novog krova na kontejneru sa podkonstrukcijom	M2	14,4		
12	Brušenje, odmaščivanje ,te nanos temeljnog sloja i završnog sloja boje na vanjskoj strani kontejnera	M2	45		
13	Saniranje trulih dijelova kontejnera na vanjskoj strani	paušal	1		
14	Brušenje i kitanje unutarnjih zidova kontejnera oštećenih od raznih instalacija	M2	15		
15	Impregnacija i bojanje unutrašnjosti kontejnera	M2	40		
16	Dobava i montaža rubnih lajsni	m	17		
	UKUPNO:				

KONTEJNER BR. 13

r.br.	opis	Jed. mjere	količina	cijena	ukupno
1	Demontaža oštećenih i neupotrebljivih električnih instalacija, utičnica, kanalica te odvoz na gradski deponij	paušal	1		
2	Demontaža svih čeličnih nosača i profila sa vanjske strane kontejnera i odvoz na gradski deponij	Paušal	1		
3	Izrada električnog prihvatnog mjesta na vanjskoj oplati kontejnera	kom	1		
4	Dobava i ugradnja električnog ormarića sa osiguračima u unutrašnjosti kontejnera	komplet	1		
5	Izrada kompletne nove elektro instalacije	komplet	1		
6	Dobava i ugradnja novih utičnica, prekidača i 2 neonske lampe i nakon ugradnje sve ispitati i pustiti u probni rad	komplet	1		
7	Dobava i zamjena kvaka na prozorima , te zamjene diht guma sa podešavanjem istih	kom	3		
8	Dobava i montaža kvake sa cilindrom na ulaznim vratima	komplet	1		
9	Demontaža unutarnjih vratiju sa štokom i namještaja	paušal	1		
10	Saniranje rupa na kontejneru na način da se zatvore metalnim pločama	paušal	1		
11	Dobava i montaža novog krova na kontejneru sa podkonstrukcijom	M2	14,4		
12	Brušenje, odmaščivanje ,te nanos temeljnog sloja i završnog sloja boje na vanjskoj strani kontejnera	M2	45		
13	Saniranje trulih dijelova kontejnera na vanjskoj strani	paušal	1		
14	Impregnacija i bojanje unutrašnjosti kontejnera	M2	40		
15	Dobava i montaža rubnih lajsni	m	17		
	UKUPNO:				

KONTEJNER BR.14

r.br.	opis	Jed. mjere	količina	cijena	ukupno
1	Demontaža oštećenih i neupotrebljivih električnih instalacija, utičnica, kanalica te odvoz na gradski deponij	paušal	1		
2	Demontaža svih čeličnih nosača i profila sa vanjske strane kontejnere i odvoz na gradski deponij	Paušal	1		
3	Izrada električnog prihvatnog mjesta na vanjskoj oplati kontejnera	kom	1		
4	Dobava i ugradnja električnog ormarića sa osiguračima u unutrašnjosti kontejnera	komplet	1		
5	Izrada kompletne nove elektro instalacije	komplet	1		
6	Dobava i ugradnja novih utičnica, prekidača i 2 neonske lampe i nakon ugradnje sve ispitati i pustiti u probni rad	komplet	1		
7	Dobava i zamjena kvaka na prozorima , te zamjene diht guma sa podešavanjem istih	kom	2		
8	Dobava i montaža kvake sa cilindrom na ulaznim vratima	komplet	1		
9	Demontaža unutarnjih vratiju sa štokom i namještaja	paušal	1		
10	Saniranje rupa na kontejneru na način da se zatvore metalnim pločama	paušal	1		
11	Dobava i montaža novog krova na kontejneru sa podkonstrukcijom	M2	14,4		
12	Brušenje, odmaščivanje ,te nanos temeljnog sloja i završnog sloja boje na vanjskoj strani kontejnera	M2	45		
13	Saniranje trulih dijelova kontejnera na vanjskoj strani	paušal	1		
14	Impregnacija i bojanje unutrašnjosti kontejnera	M2	40		
15	Dobava i montaža rubnih lajsni	m	17		
	UKUPNO:				

KONTEJNER BR.15

r.br.	opis	Jed. mjere	količina	cijena	ukupno
1	Demontaža oštećenih i neupotrebljivih električnih instalacija, utičnica, kanalice te odvoz na gradski deponij	paušal	1		
2	Demontaža svih čeličnih nosača i profila sa vanjske strane kontejnera i odvoz na gradski deponij	Paušal	1		
3	Izrada električnog prihvatnog mjesta na vanjskoj oplati kontejnera	kom	1		
4	Dobava i ugradnja električnog ormarića sa osiguračima u unutrašnjosti kontejnera	komplet	1		
5	Izrada kompletne nove elektro instalacije	komplet	1		
6	Dobava i ugradnja novih utičnica, prekidača i 2 neonske lampe i nakon ugradnje sve ispitati i pustiti u probni rad	komplet	1		
7	Dobava i zamjena kvaka na prozorima , te zamjene diht guma sa podešavanjem istih	kom	3		
8	Dobava i montaža kvake sa cilindrom na ulaznim vratima	komplet	1		
9	Demontaža unutarnjih vratiju sa štokom i namještaja	paušal	1		
10	Saniranje rupa na kontejneru na način da se zatvore metalnim pločama	paušal	1		
11	Dobava i montaža novog krova na kontejneru sa podkonstrukcijom	M2	14,4		
12	Brušenje, odmaščivanje ,te nanos temeljnog sloja i završnog sloja boje na vanjskoj strani kontejnera	M2	45		
13	Saniranje trulih dijelova kontejnera na vanjskoj strani	paušal	1		
14	Impregnacija i bojanje unutrašnjosti kontejnera	M2	40		
15	Dobava i montaža rubnih lajsni	m	17		
	UKUPNO:				

REKAPITULACIJA

KONTEJNER 1	
KONTEJNER 2	
KONTEJNER 3	
KONTEJNER 5	
KONTEJNER 6	
KONTEJNER 7	
KONTEJNER 10	
KONTEJNER 11	
KONTEJNER 12	
KONTEJNER 13	
KONTEJNER 14	
KONTEJNER 15	
PRIJEVOZ KONTEJNERA SA DEPONIJA	
PRIJEVOZ i MANIPULACIJA KONTEJNERA NA LOKACIJU RAVNATELJSTVA, ISTOVAR I SMJEŠTAJ UNUTAR SKLADIŠTA	
UKUPNO:	
PDV 25%	
SVEUKUPNO	